

	令和5年度 (2023)												令和6年度 (2024)												令和7年度 (2025)												令和8年度 (2026)												令和9年度 (2027)												令和10年度 (2028)																	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5																												
準備協議会 (全体会)	協議会設置														各部会の進捗状況の確認・協議・決定(校歌、校章、小学校の通学方法) 部会 → 準備委員会 → 教育委員会(最終決定)																																																															
総務部会	4校の校名の募集、選定												校歌(作詞・作曲)の募集、選定 中学校・義務教育学校R6~R7 小学校R7~R8												校章の公募、選定												合岩小・中学校の開校式 義務教育学校の開校式について検討												中学校3校の開校式 新設中学校の開校式について検討												小学校9校の開校式 新設小学校2校の開校式について検討																	
通学部会													【中学校】 通学路の危険箇所等の調査・通学路の整備要望												【中学校】 整備後の通学路の安全確認・整備 ・スクールバス乗車希望者調査												【中】 バス試験運転												【小学校】 スクールバス乗車希望者調査 ⇒ルートの再検討												【小】 バス試験運転																	
													【小学校】 通学方法の検討												【小学校】 バスの運用方法(便数・集合方)												【小学校】 スクールバスの通行経路・停留所・ダイヤ(時刻表)等の検討												【小学校】 通学路の決定、危険箇所等の調査、整備要望																													
制服部会・PTA部会	制服体操服等の導入・時期・方向(ブレザー等)選考方法の検討												制服デザインの検討・決定												PTA組織について												【義務(後期)・中】 体操服等の検討												【義務】 新PTA組織について												【中学校】 新PTA組織について												【2小学校】 新PTA組織について					
													【小学校】 標準服・体操服の導入・時期・方向(ブレザー等)選考方法の検討																																																																	
施設部会													設計協議(教室等の設備・配置の検討) 義務教育学校(R5~R6)												新設中学校(R5~R6) 新設小学校2校(R7~R8)																																																					
													重要備品(校旗等移設)の検討・蔵書調査・備品等の点検・必要教具等の検討、調整												【義務】 移転作業の確認												移転作業の確認(中⇒新小・小⇒新小)												【義務】 内覧会												移転作業の確認(3中⇒新中)												【中】 内覧会		移転作業の確認(小⇒新小)		【小】 内覧会	
教育部会	・特色ある学校づくり(学校経営方針・教育目標・教育課程・校則など) ・交流事業の検討(各校・部活動)																																																																													

義務教育学校 開校

新設中学校 開校

新設小学校 開校